

विभाग का नाम	लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) का वर्ष	कार्यान्वयन हेतु लबित कंडिकाए	कंडिकाओं की संख्या	कुल संख्या
भवन निर्माण विभाग (Building Construction Deptt.)	429	1984-85	4.8,4.9,4.10	3	11
		1985-86	4.9	1	
		1986-87	4.18,5.5	2	
		1987-88	3.3,3.7	2	
		1988-99	5.4	1	
		1989-90	4.1	1	
		1991-92	4.9	1	

24
विश्व विद्यालय

विश्व विद्यालय

विश्व विद्यालय

विश्व विद्यालय

विश्व विद्यालय

18/12/03

प्राक्कथन


मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं. करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30.4.05 को लोक लेखा समिति की समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । प्रतिवेदन तैयार के कम में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग के पदाधिकारियों से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिये मैं अपनी समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ । साथ विभाग के पदाधिकारियों के भरपूर सहयोग के लिए मैं उनके प्रति आभार करता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने अथक परिश्रम का परिचय इस प्रतिवेदन तैयार करने में दिया है । मैं अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान की है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कृतज्ञता के लिए अपनी ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

पटना :
दिनांक 30.4.05


रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

**गतक - विमार्ग
वर्ष 1984-85 (सिविल)**

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/अनुरासा
1.	4.8	<p>अनियमित क्रय</p> <p>मार्च 1976 के सरकारी आदेश के द्वारा प्रमुख अभियंता राह विशेष सचिव को केवल मंडल अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये आदेश के आधार पर निदेशक सामान्य आपूर्ति और निपटान के तंत्र के पर स्मग्नी के खरीद के लिए सीधा मांग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया।</p> <p>उपरोक्त आदेश का उल्लंघन कर अधीक्षण अभियंता भवन उच्चल मुजफ्फरपुर में अक्टूबर 1982 में अनुबंधित डी.जे. एस. एम्ड डी. दर ठेके के खिलाफ कार्यपालक अभियंता भवन डिविजन मोतिहारी जिसमें कि इन धीजों के लिए कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया था जो आपूर्ति करने के लिए कतकता के एक प्रतिष्ठान को नम्बर 1982 में 90 मि.मी. (13760 संख्या) और 110 मि.मी. (9860 संख्या) आकार के एच.डी.पी.ई. पाईपों (10.00 लाख रुपया मूल्य के) की आपूर्ति के लिए आदेश दिया। दूसरी ओर कार्यपालक अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को दिसम्बर 1982 में सूचित किया कि डिविजन में इन धीजों का पर्याप्त भण्डार था और उन्हें स्वीकार करने पर न केवल भण्डारण की समस्या होगी बल्कि 8 लाख रूपी की स्वीकृत स्टॉक सीमा भी पार कर जायेगी। इसी बीच इस सूचना की प्रतिक्रिया पर कि विभागीय अधिकारी सामग्रियों का अनियमित क्रय कर रहे थे सरकार ने सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंताओं को इस प्रकार के जारी किए गये सारे आदेश यदि कोई हो तो रद्द करने का निर्देश दिया। (जनवरी 1983) तदनुसार अधीक्षण अभियंता ने उपरोक्त आदेश का तार भेज कर रद्द कर दिया (फरवरी 1983) जिसका कि बाद में उसके द्वारा प्रतिस्तरण कर लिया गया। (जुलाई 1983) जिसका कारण अभिलेख में नहीं दिया गया था। जुलाई से सितम्बर 1983 की अवधि के दौरान 10 लाख रूपी मूल्य के पाईप कर्म के द्वारा भेजे गए और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उत्तारे गये। लेखा नियंत्रक पूर्ण विभाग कलकत्ता</p>	<p>विभागीय पत्रांक 4039 दिनांक 28.9.82 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषाग को उत्तर उत्तरक कराया गया है जो निम्नवत् है -</p> <p>निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भवन अंचल मांगलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1982-83 में कलकत्ता के एक फर्म से 10एमएम. एव 110 एमएम साइज के एच.डी.पी.ई. पाईप की आपूर्ति डी.जे.एस.एम्ड डी. दर के खिलाफ 10 लाख रूपी मूल्य के अनियमित क्रय से सम्बंधित है के संबंध में कहना है कि श्री कुंवर सिंह तत्कालीन अधीक्षण भवन अंचल मुजफ्फरपुर को इस अनियमित क्रय के लिए पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 3784 (एस) दिनांक 7.9.83 द्वारा निलंबित कर दिया गया है। श्री सिंह के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 13/88 द्वारा केस कर दिया गया है। काण्ड की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। अभी तक निगरानी विभाग द्वारा अंतिम निर्णय से भवन निर्माण मांग को अवगत नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानी विभाग में विषयकित आरोप पत्र संख्या - 3/88 दिनांक 15.5.89 विशेष न्यायाधीश (निगरानी) पटना के न्यायालय में समर्पित कर दिया है। इस विभाग को न्यायालय/निगरानी विभाग के अंतिम निर्णय की सूचना मिलते ही क्वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा दिया जायेगा। इस सम्बंध में यह उल्लेख करना है कि श्री सिंह सेवा निवृत्त भी हो चुके हैं।</p>	<p>समिति का निष्कर्ष/अनुरासा</p> <p>विभागीय स्पष्टीकरण तथा मांगला मा. एम्ड कार्यालय में प्रस्तुत होने के कारण अतिरिक्त इस कठिना को कार्य नडाया नहीं गायगी है।</p>

क्रम सं०	कृषि/संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशासा
1	48	<p>के द्वारा फर्म को मुग्तान जारी किया गया। (दिसम्बर 1983) यद्यपि अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता ने रेलवे के घाट प्रभार और विलम्ब शुल्क के मुग्तान से बचने के लिए कार्यपालक अभियंता का माल छुड़ाने का निर्देश दिया (अगस्त/सितम्बर 1983) लेकिन उन्हें नहीं उठाया गया।</p> <p>एच.डी.पी.ई. पाईप रेलवे यार्ड में पड़े हुए थे (जनवरी 1986) और कार्यपालक अभियंता ने बातचीत के दौरान बतलाया (जुलाई 1985) कि उनके छुड़ाने जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि रेलवे की देय विलम्ब शुल्क और घाट प्रभार की राशि पाईपों के मूल्य से ज्यादा हो गई थी। यद्यपि मुख्य अभियंता को अप्राधिकृत खरीद की जानकारी कम से कम सितम्बर 1983 में थी जिस समय उसने कार्यपालक अभियंता को माल नहीं उठाने का निर्देश जारी किया, उसके द्वारा विषय को सरकार की जानकारी में लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे दिसम्बर 1983 में फर्म को मुग्तान नहीं करने के लिए उपचारी कदम उठाया जा सके।</p> <p>सरकार को विषय की जानकारी अगस्त 1985 में दी गई। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। (अगस्त 1986)</p>		
2	49	<p>परिहार्य अतिरिक्त व्यय</p> <p>लागत में वृद्धि के कारण कार्य के संशोधित प्राकलन को अनुमोदन प्राप्त होने तक निविदा के अन्तिम निर्णय में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अधीक्षण अभियंता (एच.डी.) को निविदा का अन्तिम निर्णय के लिए अधिकार प्रदान करके हुए अक्टूबर 1977 में निर्देश जारी किया। (जनवरी 1982 में संशोधित) बशर्ते कि (1) निविदा बातचीत से तय कि नयी लागत संशोधित प्राकलन के 15 प्रतिशत से या उसके अभाव में निविदा के अन्तिम निर्णय लेने की तिथि को वर्तमान दरों की अनुसूची पर आधारित विशलेषित लागत से अधिक न हो (2) निविदा के अन्तिम निर्णय</p>	<p>विभागीय पत्रांक 5207(म) दिनांक 30.12.91 द्वारा सिविल ऊर्षि/संख्या का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषों को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है -</p> <p>उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रथम निविदा को इस लिए रद्द किया गया, क्योंकि कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भवन को दो मंजिला तथा नक्शा।</p>	

क्रम सं०	कार्यका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशासा
		<p>लेने की तिथि से एक महीने के अन्दर उच्च प्राधिकारों से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एस्.ई. के द्वारा साथ साथ कारवाई की जाती है और (3) संशोधित अनुमोदन का अनुमोदन प्राप्त होने तक कार्य पर धम्य पुराने अनुमोदित अंकलन की राशि तक सीमित हो।</p>	<p>में परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया। चूँकि स्वीकृत प्राकलन में एक मजिला भवन की स्वीकृति प्राप्त थी। अतिरिक्त कार्य को बिना प्रशासनिक स्वीकृति के करना नियमांकुल नहीं था। ऐसी स्थिति में अर्थात् अभियंता ने इस निविदा की स्वीकृति नहीं दी।</p>	<p>विभागीय स्वीकृत के बाद 5 से 7 दिनों में कार्य को जारी रखा जाये।</p>
		<p>पटना उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यून को सिविल भाग के निर्माण के लिए दो वर्षों के अन्दर पूर्ण करने के अनुशास पर जनवरी 1979 में आर्भित्त किये गये निविदा के (मूल अनुमानित व्यय 7.45 लाख रुपये) जबकि 14.91 लाख रुपये का न्यूनतम प्रस्ताव निविदादाता क से प्राप्त हुआ जो कि निविदा को अन्तिम निर्णय देने की तिथि के हिसाब किये गये 14.56 लाख की विश्लेषित लागत से 2.5 प्रतिशत से ज्यादा था। (फरवरी 1979) कार्यपालक अभियंता सड़क निर्माण विभाग, केन्द्रीय डिभिजन-1, पटना के न्यूनतम निविदादाता को कार्य आवंटित करने के लिए एस्.ई. दक्षिण बिहार अचल पटना से स्क्रिप्शिय किया (फरवरी 1979) और साथ साथ संशोधित प्राकलन का सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कारवाई की। अनुमोदन प्राप्त होने तक कार्य पर धम्य मूल अनुमोदित प्राकलन की राशि (7.45 लाख रुपये) तक सीमित रखा जा सकता था। फिर भी एस्.ई. ने इस आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया कि कम और सामग्रियों की लागत में वृद्धि और मूल आंकलन में दिये गये एक मजिला भवन के निर्माण के स्थान पर बाद में दो डिजाईन में परिवर्तन को ध्यान में रखते फलस्वरूप भवन के नींव के डिजाईन में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बिना संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के कार्य का निष्पादन नियमित नहीं हो सकेगा। उसके बाद उनके पहल पर सिविल कार्य के लिए प्राकलन को संशोधित कर 13.68 लाख रु० का किया गया और संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता को पास भेजा गया। (मई 1979) जो कि सभी स्तरों पर किसी अनुवर्ती कारवाई के अभाव में करीब दो वर्षों के बाद प्राप्त किया गया (फरवरी 1981)</p>	<p>इसके बाद इस कार्य की पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति दो वर्षों के बाद 13.68 लाख रुपये पर प्राप्त हुई। पुनः नवम्बर 81 में निविदा आमंत्रित की गई जिसमें सगडाता की न्यूनतम राशि 20.62 लाख रुपये आई। निविदा पर निर्माण होने के कारण यानि फरवरी 1982 के प्रभावी अनुसूचित दर पर प्राकलन की राशि 17.96 लाख हो गयी थी। इस प्रकार निविदा की राशि से 1.48 प्रतिशत अधिक आयी थी। अनुसूच सीम 15 प्रतिशत के अन्दर थी।</p>	<p>इसके बाद इस कार्य की पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति दो वर्षों के बाद 13.68 लाख रुपये पर प्राप्त हुई। पुनः नवम्बर 81 में निविदा आमंत्रित की गई जिसमें सगडाता की न्यूनतम राशि 20.62 लाख रुपये आई। निविदा पर निर्माण होने के कारण यानि फरवरी 1982 के प्रभावी अनुसूचित दर पर प्राकलन की राशि 17.96 लाख हो गयी थी। इस प्रकार निविदा की राशि से 1.48 प्रतिशत अधिक आयी थी। अनुसूच सीम 15 प्रतिशत के अन्दर थी।</p>
		<p>रूसरी कर जब निविदा की गयी तो देखा गया कि प्राकलन की पुनः पुनरीक्षण की आवश्यकता है। अब यह सोचने का विषय बन गया कि पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने दें, जो अन्य लागत है इतनी दर कार्य को रोक रखा जाय क्योंकि बढ़ती हुई महगाई सामग्रियों की कीमत एवं भूजदूरी को देखते हुए द्वितीय पुनरीक्षण प्राकलन को भी पुनरीक्षण करने पड़ेगा। इस स्थिति को महसूस करते हुए अर्थात् अभियंता ने मुख्य अभियंता से स्वीकृति पुनरीक्षण प्राकलन की अनुसूच सीमा की राशि तक कार्य करने को अनुमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति दी एवं द्वितीय पुनरीक्षण प्राकलन को स्वीकृति हेतु सरकार के यहाँ समर्पित कर दिया सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति 1984 में दे गई एवं इस कार्य</p>	<p>रूसरी कर जब निविदा की गयी तो देखा गया कि प्राकलन की पुनः पुनरीक्षण की आवश्यकता है। अब यह सोचने का विषय बन गया कि पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने दें, जो अन्य लागत है इतनी दर कार्य को रोक रखा जाय क्योंकि बढ़ती हुई महगाई सामग्रियों की कीमत एवं भूजदूरी को देखते हुए द्वितीय पुनरीक्षण प्राकलन को भी पुनरीक्षण करने पड़ेगा। इस स्थिति को महसूस करते हुए अर्थात् अभियंता ने मुख्य अभियंता से स्वीकृति पुनरीक्षण प्राकलन की अनुसूच सीमा की राशि तक कार्य करने को अनुमति प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति दी एवं द्वितीय पुनरीक्षण प्राकलन को स्वीकृति हेतु सरकार के यहाँ समर्पित कर दिया सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति 1984 में दे गई एवं इस कार्य</p>	<p>इसके बाद इस कार्य की पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति दो वर्षों के बाद 13.68 लाख रुपये पर प्राप्त हुई। पुनः नवम्बर 81 में निविदा आमंत्रित की गई जिसमें सगडाता की न्यूनतम राशि 20.62 लाख रुपये आई। निविदा पर निर्माण होने के कारण यानि फरवरी 1982 के प्रभावी अनुसूचित दर पर प्राकलन की राशि 17.96 लाख हो गयी थी। इस प्रकार निविदा की राशि से 1.48 प्रतिशत अधिक आयी थी। अनुसूच सीम 15 प्रतिशत के अन्दर थी।</p>

क्रम सं/10 संख्या	अपील	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुशासना
	<p>नवम्बर 1981 से जब कार्य के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी थी समझौता की गयी न्यूनतम लागत (20.82 लाख ₹00) निविदा के अंतिम निर्णय की तिथि (फरवरी 1982) को गणना किये गये विश्लेषित लागत (17.86 लाख ₹00) से 14.8 प्रतिशत अधिक थी और अधीक्षण अभियंता ने इसका अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही न्यूनतम निविदादाता फरवरी 1982 में इसके स्पष्टीकरण लागत पर का सौंप दिया। जिस कार्य को फरवरी 1986 तक तकनीकी अनुमोदन नहीं दिया गया था, उसे अनुबंधित समय के अन्दर (फरवरी 1985) कुल 20.42 लाख ₹00 के लागत पर पूरा कर लिया गया था। दूसरे संशोधन प्राकल्पन को जनवरी 1984 में सरकार के द्वारा मंजूरी दी गयी थी।</p> <p>लेखा परीक्षा के पूरे जाने पर (फरवरी 1986) कि संशोधित प्राकल्पन का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही दूसरी बार कैसे कार्य सौंप दिया गया जिस आधार पर पहला प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था, अधीक्षण अभियंता ने बतलाया (मार्च 1986) कि लागत में वृद्धि और प्राकल्पन के अनुमोदन में ज्यादा समय लगने के कारण कार्य निष्पादन में होने वाली देरी को रोकने के लिए ऐसा किया गया कि बूक अधीक्षण अभियंता के प्रथम मार्ग (फरवरी 1979) के दौरान वर्तमान कार्य प्रणाली और निविदा के अन्तिम निर्णय के समय आने वाले लागत की जानकारी उपेक्षित थी, प्रथम मार्ग के दौरान निविदा को स्वीकृत करने की उसकी कार्यवाही स्पष्टतः मतलब थी जिससे न केवल कार्य निष्पादन में तीन वर्षों की देरी हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप 5.51 लाख ₹00 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।</p>	<p>को विनियमित कर दिया गया। इस प्रकार पहली बार निविदा की अस्वीकृति निष्पादन शुरू था तथा दूसरी बार स्वीकृति निष्पादन थी।</p>	<p>वर्ष 1981 विभागीय स्पष्टीकरण के अन्तर्गत निविदा की अस्वीकृति के कारण प्रथम मार्ग (फरवरी 1979) के दौरान वर्तमान कार्य प्रणाली और निविदा के अन्तिम निर्णय के समय आने वाले लागत की जानकारी उपेक्षित थी, प्रथम मार्ग के दौरान निविदा को स्वीकृत करने की उसकी कार्यवाही स्पष्टतः मतलब थी जिससे न केवल कार्य निष्पादन में तीन वर्षों की देरी हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप 5.51 लाख ₹00 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।</p>

सरकार को विषय की जानकारी सितम्बर 1985 में दी गयी थी, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अगस्त 1986)

क्रम सं०	3	कठिणका संख्या	4:10	अवमानक सिमेंट की स्वीकृति	वापसि	विभाग का निष्कर्ष/ अनुरक्ति
<p>डी.जी.पी.एस. एण्ड डी. दर ठेके पर कारखानों से सिमेंट की आपूर्ति के लिए निश्चित पद्धति डी.जी.एस.एण्ड डी. के द्वारा इसी गुणवत्ता के विषय में दिये गये निर्देशन दिशानी के सत्यापन के बाद ही प्रेषण को स्वीकार किया जाना है। ठेके की शर्तों में प्रावधान है कि यदि अधिक प्रेषण कोई दोष पाता है तो रेशनल टेंट हाउस क्लफकी के द्वारा जांच के लिए नमूना निकालने की उत्तुकी मशा को परेषण प्राप्ति के बीस दिनों के अन्दर आपूर्तिकर्ता को सूचित करना है और नमूना निकलाने के समय आपूर्तिकर्ता और डी.जी.एस.एण्ड डी. के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना है।</p> <p>डी.जी.एस. एण्ड डी. दर ठेके पर सिमेंट की आपूर्ति के लिए क्रय तथा परिवहन निदेशक के द्वारा दिये गये आदेश (सितम्बर और दिसम्बर 1982) के अनुसार गटन डिविजन रांची ने बिना कोई निरीक्षण दिशानी प्राप्त किन्हे दो कारखानों से (क. 2000 और ख. 13200 बोरे) 16200 बैग सिमेंट मूल्य 6.02 लाख ₹०) वाहन ठेके के द्वारा उठाया (जनवरी/फरवरी 1983)/ विहित पद्धति से हटने के कारण सही ढंग से डिविजन के द्वारा नहीं बतलाये जा सके। आपूर्तिकर्ता क से प्रत्य 2000 बोरे में से 1250 बोरे नाम कोम (रांची) में ई. एस.आई. अस्पताल भवन निर्माण में खर्च किये गये थे (जनवरी 1983) कार्य विभाजन के दौरान यह देखा गया कि सिमेंट के जमाव में कम समय लग रहा था और सिमेंट कार्य में भी त्रुटि थी जिसका सुधार 0.27 लाख ₹० के लागत पर किया जाना था। भवन के सिमेंट गारा के नमूने की जांच डिविजन प्रयोगशाला में की गयी (जनवरी फरवरी 1983) और डी.जी. एस. एण्ड डी. तथा आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये गये कि इन ही दोनों आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक से डिविजन के द्वारा निकाले गये सिमेंट की जांच बिदला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बी. आई.टी.) मेरुग (रांची) में कराये जाने पर गता चला कि आपूर्ति गुणवत्ता में छटिया (कम जमाव शक्ति वाला) और आई.एस.आई. विनिश्चियों से बहुत</p>				<p>विभाग पत्रांक 2851 (श) अनु दिनांक 24.8.93 द्वारा इस स्थिति का निष्कर्षा का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति जोषाग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है -</p> <p>उपरोक्त िषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक '8.8.93 की हुई लोक लेखा समिति की बैठक में नाननीय सदस्यों के साथ प्रसंगाधीन विषय एवं पत्र के संदर्भ में विचार विमर्श के उपरान्त कहा गया कि तत्कालीन मुख्य अभियंता ने जो भंजारी सीमेंट फैक्ट्री से प्राप्त अवमानक सीमेंट तेरह हजार बोरा को उन इम्पोर्टेस्ट वर्क में उपयोग करने का आदेश दिया था वह गलत था और समिति ने सचिव को निर्देश दिया कि सम्बन्धित तत्कालीन मुख्य अभियंता के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करें।</p> <p>इस संबंध में सचिव ने समिति के सम्मुख कहा कि सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए विधि विभाग की राय लेना आवश्यक होगा। सचिव को ऐसा सुझाव देने पर सदस्यों ने कहा कि सम्बन्धित मुख्य अभियंता पर मुकदमा दायर कर सभा सचिवालय को दिनांक 27.8.93 के पूर्व समिति को सूचित करें। चूंकि वर्णित स्थिति में सचिव कार्यपालक नियमावली के अनुसार सरकार का आदेश प्राप्त किये बिना कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं अतः सरकार का आदेश प्राप्त करने के लिए सचिवक प्रस्तुत किया गया और सरकार का आदेश प्राप्त करके ही कोई अग्रतर कार्यवाई की जा सकेगी। इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्य अभियंता के पत्रांक 1 कैम्प</p>		

क्रम सं०	कार्यका सञ्चया	आगति	समिति का निष्कर्ष/ अनुशासना
	<p>जिचे थे। ईदना निरीक्षण दिग्दर्शन प्राप्त किच्य परेवण की रूढ कृति, भूतू का सम्भरित रूप से नही निकल जाना नमूने का जैसा कि आवश्यक थ. नेशनल टेन्ट हाउस के द्वारा जांच नही कराये जाने के कारण न लो अभिलेख में थे. न ही बतलाये गये। डिजिजन अधिकारी, रांची ने वी.आई.टी. और डिजिजन प्रयोगशाला के रिपोर्ट के आधार पर मार्च - अप्रैल 1983 में अर्थात 30 दिनों के निर्धारित अवधि के भीत जाने के बाद आपूर्तिकर्ता (क) में अनुपयोजित 750 बोरे सिमेंट में से 745 बोरो क बदल दिया। (मई 1983) ई.एस.आई. चिकित्सालय भवन में सुधार उपायों के लिए खर्च किये गये 0.27 लाख रु० का व्ययत्व स्वीकार नहीं किया। निर्धारित अवधि के अन्दर त्रुटि की पूर्णता नहीं दिये जाने और नेशनल टेन्ट हाउस के द्वारा नमूने की जांच नहीं कराये जाने के आधार पर आपूर्तिकर्ता छ ने परेषण (13200 बोरे) को बदलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (अप्रैल 1983) इसके बाद मुख्य अभियंता ने परेषण स्वीकार करने के लिए निर्धारित पध्दति का अनुसरण नहीं किये जाने के कारणों की जांच किये गौर घटिया किस के सिमेंट की पूरी मात्रा का कय महत्व के कार्यों में (चाहरदियारी का निर्माण, एकतल्ला भवन के इंट कार्य प्लास्टर, मरम्मत कार्य आदि) उपयोज करने का अनुमति दे दी (मई 1983) जिस कार्य में असमानक सिमेंट का प्रयोग किया गया था, उसके निष्पादन का निर्धारण विभाग के द्वारा नहीं किया गया।</p> <p>इस प्रकार, नेशनल टेन्ट हाउस के द्वारा निर्धारित समय के अन्दर सिमेंट के नमूने की जांच करने और डी.जी.एच. एण्ड बी. दर ठेकों में निर्धारित पध्दति का अनुसरण करने में डिजिजन अधिकारी की असफलता के परिणामस्वरूप घटिया कार्य के पुर्ननिर्माण में 0.27 लाख रु० मूल्य के घटिया किस की सिमेंट की स्वीकृति से वास्तविक घाटा, जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, करीब 2.85 लाख रु० था।</p> <p>सरकार को विषय की पूर्णता सितम्बर 1985 में दी गय उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अगस्त 1986)</p>	<p>रांची दिनांक 4.8.83 की प्रति भी रलान की जा रही है। जिसके द्वारा उन्होने अवमानक सिमेंट को व्यवहार करने का आदेश कुछ शर्तों के साथ अभीक्षण अभियंता छोटानागपुर अचल रांची को दिया गया।</p>	

वर्ष 1985-86 (सिविल)

क्रम सं०	कॉम्प्लेक्स संख्या	आपत्ति	विभागीय स्वीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुरासा
1.	23	<p><u>नयी सेवा / नयी सेवा प्रपत्र पर व्यय</u></p> <p>भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नयी सेवा पर व्यय जिसे उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण और सेवा के नए प्रपत्र पर विचार नहीं किया गया था। विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। राज्य लोक लेखा समिति ने अपनी 30 रिपोर्ट से नयी सेवा के रूप में गिनती किए जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा की अनुरासा की थी। इस प्रकार निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एक मुश्त धन व्यवस्था से वित्त पोषित, 1 लाख रुपये था, उससे अधिक की लागत वाली सभी योजनाएँ नयी सेवा के रूप में जानी जायेगी। और इसकी जानकारी द्वितीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मण्डल को दी जानी चाहिए। ब्याज वाले कर्ज और अग्रिम जो बजट में धन व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आता है। जब रकम 1 लाख रूपया से अधिक हो जाए और दूसरे मामलों में ब्याज धन व्यवस्था से दो गुणा हो जाय या दो लाख रू० या इनमें से जो भी अधिक हो नई सेवा कहलायेगी।</p> <p>यह देखा गया है कि 37 मामलों में 128.08 करोड़ रूपया वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं पर 125.61 करोड़ रू० की एकमुस्त धन व्यवस्था में से खर्च किया गया था (मूल 81.00 करोड़ रू० और अनुपूरक 44.61 करोड़ रू०) न तो योजनाओं का नाम जिसके लिए एक मुश्त व्यवस्था की गयी थी, बजट में सलग्न कार्यों की सूची में प्रदर्शित की गयी और न ही ऐसे मामलों को विधान मण्डल की जानकारी में अवगत दिया गया है (मार्च 1988) जैसा कि आवश्यक है। (एक मामले में 70.44 लाख रू० कर्ज और पेशगिर्य (ब्याजयुक्त) दो निवाइयों को दी गई थी जिसके लिए धन व्यवस्था नहीं की गयी थी। दूसरे अन्य 38 मामलों में व्यय धन व्यवस्था से दो गुणा या दो लाख रू० से अधिक नई सेवा रूप में हो गया था।</p>	<p>वैसे परिजयोजनाओं जो एक लाख रूपये से अधिक लागत की है। उसकी एक सूची बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति को पूर्ण में उपलब्ध कराया गया है। पुनः विवरणी सलग्न की जा रही है। देखें "परिशिष्ट" क।</p>	<p>विभागीय स्वीकरण के बावजूद भी सुनिश्चित रूप कर्ज को धारण नहीं कराया है।</p>

क्रम सं०	कॉलेज का संख्या	आपूर्ति	विभागीय स्वीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुरोध
2	4.9	<p>छात्रावास के निर्माण में विलम्ब</p> <p>राजकीय पॉलिटेक्निक, सहरसा के छात्रों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मन्बर 1980 में एक शय्यायुक्त छात्रावास के निर्माण हेतु 13.16 लाख रु० का प्रशासनिक स्वीकृति पदान किया गया। अर्थोपेक्षण अभियंता, भद्रन अंचल पूर्णिया ने जून 1982 में जारी एक सूचना के आधार पर एक निविदाकर्ता के पत्र में 11.87 लाख रुपये की बाताचीत से तय की गयी लागत पर निविदा की अन्तिम रूप दे दिया। (सितम्बर 1982) और फरवरी 1983 में इसके साथ एक-दर-नामा कर लिया करारनामों की शर्तों के अनुसार विभाग को मंहवारी उसके धावे का निपटारा कर देना था। फिर भी, उनका दूसरा लेखागत बिल (निकाल दाय 1.82 लाख रु०) जो भवन प्रकल्प सहरसा द्वारा जुलाई 1983 में प्राप्त किया गया था, एवं के अन्त में फरवरी 1984) मुख्य अभियंता से निधि के आवंटन की प्राप्ति होने पर मार्च 1984 में भुगतान के लिए पारित किया गया। इसी बीच लिटिल स्तर पर तक 2.41 लाख रु० के निर्माण कार्य करने के बाद ठेकेदार ने फरवरी 1984 से काम करना बंद कर दिया और विभाग से अन्य बातों के साथ साथ भुगतान में विलम्ब के आधार पर करारनामों को भंग करने का अनुरोध किया। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अर्जित सूचनाएं निर्गत करने के बाद भी ठेकेदार ने उत्तर नहीं दिया। भुगतान में विलम्ब का उसके मुख्य दोषारोपण का खण्डन नहीं किया गया। तत्पश्चात किये गये निर्माण कार्य का अन्तिम मापी विभाग द्वारा जनवरी 1985 में एक पक्षीय रूप से नवम्बर 1984 में अन्तिम सूचना निर्गत करने के बाद किया गया।</p> <p>लेखापरीक्षा में असोसिखित बातों का पता चलता</p>	<p>विभागीय पत्रक 3832 (अ) दिनांक 16.6.2000 द्वारा सिलिल कॉलेज का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग का उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है।</p> <p>लोक लेखा समिति की बैठक में यह लेखाकार के प्रतिनिधि द्वारा कॉलेज के संबंध में एक प्रश्नावली का कॉलेजकार उत्तर संलग्न करते हुए कहना है कि, इस कार्य के संवेदक को मात्र एक मामले में छोड़कर भुगतान में कमी संवेदक को पर्याप्त मात्र में विभागीय निर्माण सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी। फिर भी संवेदक ने कार्य समय पर पूरा नहीं किया और अपने आश्वासनों के बीच विभागीय पदाधिकारियों को उलझाये रखा जिसके फलस्वरूप कार्य अपूर्ण रहा। संवेदक पर विभागीय नियमों / टेका के नियमों के तहत कार्रवाई की गयी।</p> <p>संवेदक के जमा पास अमानत की राशि इत्यादि से समिति के लिये वसूलीय राशि (इण्ड के दर के साथ) तथा एकरारनामा के तहत महतम टण्ड राशि के वसूली की कार्रवाई की जा रही है। उसकी जमा राशि जो विभाग के पास उपलब्ध है, जो जर्बती के बाद बची राशि की वसूली हेतु सर्टिफिकेट केंस किया जा चुका है। कार्य पर खर्च अनुपयुक्त इसलिए कि संवेदक ने अहरशोध पर कार्य को उलझाये रखा। अहरशोध कार्य को पूर्ण कराना हेतु प्रत्यक्षन निर्मित करने का आदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया जा चुका है।</p>	

1. 1981-1982 से 1985 के दौरान इस निर्माण कार्य के लिए कुल निधि (17.71 लाख रु०) मुख्य अभियंता द्वारा द्वितीय वर्ष के अन्त में फरवरी- मार्च) दिया गया। जिसके फलस्वरूप 6.19 लाख रु० तथा अप्रयुक्त पड़े रहे। जिन्हें अर्जित कर देना पड़। 9.52 लाख रु० के

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पर्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशांसा
1		<p>उपलब्ध शेष में से 2.41 लाख रुपये ठेकेदार द्वारा किये गये निर्माण कार्य के मूल्य से संबंधित था, अनुमान में 3.75 लाख रु० की धन व्यवस्था की जगह 6.56 लाख रु० को सामाग्रियों की खरीद में अपवर्तित कर दिया गया और 0.56 लाख रु० स्थापना लागत को समायोजित करने के लिए डेबिट किया गया।</p> <p>2. 1.618 बोरे सीमेंट और 24.5 टन एम.एम रॉड के निर्गत की जगह ठेकेदार ने केवल 1.225 बोरे सिमेंट और 8 टन एम.एस. रॉड का उपयोग निर्माण कार्य में किया। अप्रयुक्त सामाग्रियों को ठेकेदार में न तो विभाग को वापस किया और न विभाग में ही दण्डस्वरूप दर पर जैसा कि आवश्यक है, ठीकेदार से उसकी लागत वसूल करने सम्बन्धी कार्यवाही की। इ मद पर दण्डस्वरूप दर पर वसूली योग 1.98 लाख रुपया की राशि की जगह ठीकेदार की जमानत जमा केवल 0.71 लाख रुपये उपलब्ध थे।</p> <p>3. विभाग ने न तो एकरारनाम मंग किया और न दूसरी ऐजेंन्सी के द्वारा बचे हुए कार्य का निष्पादन कराने की कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप मयन का निर्माण कार्य जिसे नवम्बर 1980 में सरकार द्वारा प्रशासकीय रूप से अनुमोदित किया गया था, छः वर्षों के बाद भी (अक्टूबर 1986) अधूरा पड़ा हुआ था।</p> <p>इस प्रकार मुख्य अभियंता द्वारा प्रमण्डल को समान रूप से वर्ष भर निधि नहीं दिए जाने के कारण ठेकेदार ने काम करना बन्द कर दिया जिसके फलस्वरूप पोलिटेकनीक छात्रों को आवासीय सुविधा के लाभ से वंचित करने के अलावे बचे हुए निर्माण कार्य पर 9.52 लाख रु० व्यय करना पड़ा जो अबतक (अक्टूबर 1986) अलाभदायक रहा।</p>		<p>विभागीय स्पर्टीकरण की खरीद गंभीरता से की गई है निरक्षर देती है कि संबंधित दण्ड अभियंता द्वारा निधि उपलब्धता के बावजूद सभी भवित्ता कार्य संगठित नहीं कराये जाने के विरुद्ध कार्रवाई कर तीन माह के धन पर विभाग समिति को सूचित कराये।</p>
3.	4.10	<p>परिहार्य भुगतान</p> <p>मार्च 1977 में एक उच्च महिमान्वित के आगमन के अवसर पर जिलाधिकारी के अनुरोध पर लोक निर्माण कार्य प्रमण्डल (1 अप्रैल</p>	<p>विभागीय पत्रांक 1864 (म) दिनांक 18.5.98 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है:-</p>	

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		<p>1979 से जिसका नामकरण भवन निर्माण प्रमण्डल हो गया है) ने फरवरी 1977 में एक ठीकेदार को भागलपुर के सैडीज कम्पाउन्ड में घेरा लगाने का कार्य सौंपा। यह कार्य 22 मार्च 1977 को 1.55 लाख रुपये की कुल लागत पर पुरा हुआ जिसमें से 0.77 लाख रु० अप्रैल 1977 में जिलाधिकारी से आवंटन प्राप्त होने पर ठीकेदार को दिया गया। अप्रैल और जुलाई 1980 में ठीकेदार द्वारा अनुस्मारक और मई 1983 में प्लीडर्स नोटिस जारी करने (बीच की अवधि में दावे के भुगतान पर जोर नहीं दिया गया) के बावजूद जब विभाग ने बची हुई निधि प्राप्त करने एवं बकाये चुकता करने (0.73 लाख रु०) सम्बंधी कोई कार्रवाई नहीं की तब ठीकेदार ने जुलाई 1983 में न्यायालय में मनीसूट दायर कर दिया। अधीक्षण अभियंता भवन अंचल भागलपुर से अप्रैल 1984 में स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्यपालक अभियंता ने न तो मामले का प्रतिरोध किया और न न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र ही दायर किया। न्यायालय ने मई 1985 में वादी के पक्ष में लागत और ब्याज के साथ उसी न्यायालय में विभाग ने अपील किया। (विहित एक महीने के भीतर के बजाय पांच महीने के बाद अपील के कालाती होने के अलावा अभिलेख में साक्ष्य के विपरित होने पर न्यायालय ने तर्क को अमान्य कर दिया। परिणामस्वरूप कार्यपालक अभियंता ने फरवरी 1986 में ठीकेदार को 1.48 लाख रु० डिग्री के पूर्ण निपटान हेतु दिया। जिसमें मूलधन (0.78 लाख रु०) ब्याज (0.83 लाख रु०) और न्यायालय खर्च (0.05 लाख रु०) शामिल है। ठीकेदार के दावे के निपटारा करने में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज के रूप में और न्यायालय खर्च के रूप में 0.68 लाख रु० का परिहार्य भुगतान हुआ। भुगतान करने में विलम्ब का उत्तरदायित्व अभितक (अप्रैल 1987) निरिधत नहीं किया गया था।</p>	<p>भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1985-86 (सिविल) की कण्डिका 4.10 के परिहार्य भुगतान के सम्बंध में निर्देशानुसार निम्नांकित तथ्यों से लोक लेखा समिति के माननीय सदस्यों को अवगत करना है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निगरानी मामले के फलस्वरूप पूर्ण भुगतान में विलम्ब हुआ। 2. न्यायालय के आदेश के कारण सूद की राशि का भुगतान करना पड़ा। 3. चूंकि मुकदमें के फंसले के वर्षों में विभाग का पृथक्कीकरण हो रहा था, अतएव मुख्यालय स्तर पर मामले का सही ट्रैक नहीं रखा जा सका। 4. अब तक मुकदमें के मामले में विभाग पूर्ण सतकर्ता बरत रहा है। 	<p>विभागीय स्तर पर अभित संयुक्त हैं, एवं मामले बकाया नहीं बाकी है।</p>

परिशिष्ट - 'क'

- (2) (ii) जिला और राजस्व प्रशासन
उप अंचल और ग्रामीण सरकारी भवनों का पक्कीकरण :-
सारी परियोजनायें 1 लाख से कम राशि की हैं, अतः ये नई
सेवा के अन्तर्गत नहीं आते।
- (3) (iii) कोषागार और लेखा प्रशासन :-
उप कोषागार भवनों का निर्माण रद्दों बदल और विस्तार :
(क) राज्य के छः स्थानों एवं उप-कोषागार भवन का निर्माण
- | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. साहेबगंज | स्वीकृत प्राक्कलित राशि | 1985-86 का संभावित व्यय |
| 2. मसौड़ी | | |
| 3. दलसिंहसराय | | |
| 4. शेखपुरा | | |
| 5. जहानाबाद | 14.6625 लाख | 6-7371 लाख |
| 6. नालन्दा | | |
- (ख) राज्य के 11 जिलों के कोषागार भवनों में परिवर्तन एवं परिवर्तन का कार्य :-
- | | | |
|---------------------|-----------|----------|
| 1. पटना समाह्वरणालय | | |
| 2. पटना सचिवालय | | |
| 3. भागलपुर | 11-00 लाख | 5-77 लाख |
| 4. दुमका | | |
| 5. हजारीबाग | | |
| 6. रांची | | |
| 7. गया | | |
| 8. छपरा | | |
| 9. मुजफ्फरपुर | | |
| 10. दरभंगा | | |
| 11. सहरसा | 25-6625 | 12-141 |
- (4) प्रशिक्षण प्रशासन -
प्रशिक्षण भवनों पुस्तकालय का निर्माण एवं अन्य निर्माण :
- (i) राज्य प्रशिक्षण- संस्थान
रांची के विकास हेतु भवन
परियोजनाओं का निर्माण कार्य -
- | | | |
|--|----------|-------|
| | 159-4800 | 45-97 |
|--|----------|-------|
- (5) न्यायालय भवनों का निर्माण एवं
परिवर्धन न्याय प्रशासन -
- (क) राज्य के विभिन्न स्थानों (मधुबनी एवं नवादा)
में प्रत्येक स्थान पर 2 तथा गया, जहानाबाद,
आरा, सासाराम, भनुआ, बेगूसराय, देवघर,
सीतामढ़ी
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 46-69 | 28-01 |
|--|-------|-------|

(ख)	राज्य के विभिन्न स्थानों (चाईवासा, जमशेदपुर, सरायकेला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा पाकुड़, डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार) में स्थित न्यायालय में अतिरिक्त सुख-सुविधा हेतु निर्माण कार्य -	57-42	58-209
(ग)	राज्य के विभिन्न स्थानों (औरंगाबाद, आरा, बक्सर, गया, जहानाबाद, पटना, बाढ़, नालन्दा, नवादा, सासाराम, भुवनेश्वर) में न्यायालय भवनों में अतिरिक्त सुख-सुविधा के लिये भवनों का निर्माण कार्य -	47-85	23-107
(घ)	राज्य के विभिन्न स्थानों (भागलपुर, धनबाद, हजारीबाग, मुंगेर, जमुई, गिरिडीह, बांका, चास एवं कोडरमा) में न्यायालय में अतिरिक्त सुख-सुविधा हेतु भवन का निर्माण कार्य -	41-47	23-67
(च)	राज्य के विभिन्न स्थानों (बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बैशाली, मोतिहारी, सिवान, छपरा) में न्यायालय भवन के अतिरिक्त सुख-सुविधा के लिये भवन का निर्माण कार्य -	31-10	18-974
(छ)	राज्य के विभिन्न स्थानों (सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, मधेपुरा, कटिहार) में न्यायालय भवनों में अतिरिक्त सुख-सुविधा भवन का निर्माण कार्य -	31-90	17-64
	कुल योग	256-43	139-83

स्वीकृत प्राक्कलन की राशि (लाख) 1985-88 का व्यय (लाख)

(e)	<u>कारा</u> राज्य में कारा भवनों का निर्माण -		
(क)	घाटशिला एवं साहेबगंज अनुमण्डलों में 150 कैदियों की क्षमता वाले दो उप-कारा भवनों का निर्माण -	89-9	33-995
(ख)	मसौढ़ी, शेखपुरा एवं किशनगंज, अनुमण्डलों में 150 की क्षमता वाले तीन उप-कारा भवनों का निर्माण -	134-85	57-545

(ग)	शि.हर. दलसिंहसराय, उदयकिशुनगंज में 150 क्षमता वाले तीन उप-कारा भवनों का निर्माण -	134-85	73-24
(घ)	हजारीबाग में 208 क्षमता वाली तरुण-कारा का निर्माण -	100-00	25-00
(च)	पॉच केन्द्रीय कारा भागलपुर विशेष राया, मुजफ्फरपुर एवं रांची में 50 की क्षमता वाले तरुण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण -	31-89	14-401
(छ)	दक्षिण बिहार के जिला काराओं फुलवारीशरीफ, जहानाबाद, आरा, चाईबासा एवं जमशेदपुर में 30 बंदियों की क्षमता वाले तरुण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण -	24-6	10-588
(ज)	उत्तर बिहार के 9 जिला काराओं दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, मोतिहारी, छपरा, खगड़िया एवं मधेपुरा में 30 तरुण बंदियों की क्षमतावाले स्वतंत्र तरुण कारा का निर्माण -	36-90	17-12
(ट)	दक्षिण बिहार के 27 उप-काराओं में 15 की क्षमता वाली तरुण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण -	70-74	31-011
(ठ)	उत्तर बिहार के चार उप-काराओं सुपौल, किसानगंज, अररिया एवं बगहा में 15 की क्षमता वाले तरुण बंदियों के लिये स्वतंत्र कारा का निर्माण -	10-48	5-048
(ड)	दक्षिण बिहार के विभिन्न काराओं में सुख-सुविधा के लिये स्टेन्डर्ड ओटे एवं सोईघर का जीर्णोद्धार, दिवारमय शौचालय का निर्माण, स्वतंत्र जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं विद्युतिकरण आदि का कार्य	99-64	49-00
(ब)	उत्तर बिहार के विभिन्न काराओं में सुख-सुविधा के लिये स्टेन्डर्ड ओटे रसोईघर का जीर्णोद्धार, दिवार शौचालय का निर्माण, स्वतंत्र जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं विद्युतिकरण आदि का कार्य -	42-88	16-969
	कुल योग -	778-51	324-857

वर्ष 1986-87 (सिविल)

क्रम सं०	कम्प्लिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अपूर्णता
1.	2.2.9	अनुदानों में बजट एक करोड़ से अधिक बिना अम्यार्पित रह गये। क्रमांक- 3.12 में लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 7.27 करोड़ रुपये की बचत।	नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व अनुमानित बजट का अम्यर्पण कर देना है। इस संबंध में अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को समूचित निर्देश दिये गये हैं।	विभागीय निकासी के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार बजट का अम्यर्पण नहीं किया गया है।
2.	4.18	<u>ठीकेदार के पास बकाया</u> भवन निर्माण प्रमण्डल भागलपुर ने राजकीय बालिका उच्च विद्यालय भागलपुर के मुख्य भवन का निर्माण कार्य 15.22 लाख रुपये की लागत पर नवम्बर 1982 तक पूर्ण किये जाने के लिए एक ठेकेदार को मई 1981 में सौंप दिया था। 10.45 लाख रुपये मूल्य का कार्य करने के बाद ठेकेदार ने कार्य छोड़ दिया। ठेकेदार की जिम्मेदारी और लागत पर सविदा समाप्त कर दी गई। (दिसम्बर 1984) और 3.24 लाख रुपये मूल्य का शेष कार्य (पूनः अनिश्चित पुरानी सविदा के मर्हों का मूल्य 1.53 लाख रुपया) 4.35 लाख रुपये की लागत पर एक दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया गया। (जनवरी 1986) 10 प्रतिशत मुआवजा (1.52 लाख रुपये) अतिरिक्त लागत (1.11 लाख रुपये) और आवश्यकता से अधिक निर्गत तथा वापस नहीं की गयी। विभागीय सामग्रियों का दण्ड दर पर मूल्य (2.50 लाख रुपये) के रूप में मूल ठेकेदार से वसूलनीय कुल 5.13 लाख रुपये के मुकाबले विभाग के पास जमानत जमा के रूप में केवल 0.88 लाख रुपये उपलब्ध थे। 4.25 लाख रुपये की वसूली के लिए विभाग के तीन वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। (नवम्बर 1987)	विभागीय पत्रांक 1515 (म) दिनांक 12.03.87 द्वारा सिविल कम्प्लिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है:- निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि ठेकेदार के पास बकाया के सम्बंध में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण एवं आयास विभाग भवन प्रमण्डल भागलपुर ने अपने पत्र संख्या 687 दिनांक 20.7.86 द्वारा सूचित किया कि संवेदक के कुल वसूली योग्य राशि से 85,428.00 (पचासी हजार चार सौ अठ्ठाईस) रुपये मात्र की राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। वसूली की कुल राशि नियमानुसार (2,38,748.00 + 1,11,000.00) कुल 3,47,748.00 रुपये होती है। इस राशि के विरुद्ध रुपये 2,82,318.00 की वसूली करने के पश्चात् संवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण उनका प्रमण्डल में कोई देना/ पावना नहीं रहने के कारण 85,428.00 रुपये मात्र वसूली नहीं की जा सकी है। संवेदक के उत्तराधिकारी से सरकारी राशि की	विभागीय निकासी के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार बजट का अम्यर्पण नहीं किया गया है।

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशांसा
			<p>वसूली निलामी पत्र मुकदमा दायर कर करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>इस परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण अभियंता भवन अर्धतल भागलपुर/कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल भागलपुर को विभागीय पत्र संख्या 1430 (म) दिनांक 10.03.97 द्वारा उक्त संवेदक के उत्तराधिकारी के विरुद्ध निलामी पत्र मुकदमा दायर कर सरकारी शक्ति की वसूली कर विभाग को सूचना देने हेतु आदेश दिया गया है।</p>	
3.	5.5.	<p><u>भण्डार की कमी</u></p> <p>विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के फलस्वरूप भवन निर्माण प्रमण्डल मुजफ्फरपुर में सीमेंट, लोहे की छड़, नालीदार एस्वेस्टस चादर, नरम इस्पात, पलैट, पेन्ट आदि 1.01 लाख रुपये मूल्य के भण्डार में फरवरी 1981 में कमी पायी गयी है।</p>	<p>विभागीय पत्रांक (म) दिनांक 12.8.98 द्वारा सिविल कण्डिका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोषांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न रूपेण है-</p> <p>1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1997 के अन्त होने वाली प्रतिवेदन की कण्डिका 5.6 (भण्डार की कमी) मूल कण्डिका है।</p> <p>2) कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल मुजफ्फरपुर का पत्रांक 301 (अनु०) दिनांक 8.3.98 के अनुसार श्री बालेश्वर सिंह तत्कालीन भण्डार पाल भवन प्रमण्डल मुजफ्फरपुर के स्थानान्तरण के फलस्वरूप विभिन्न सामग्रियों का प्रभार नहीं दिया गया, जिसका मूल्य वर्ष 1985-88 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर 2.20 लाख रुपये निरूपित किया गया परन्तु बाद में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रतिनियुक्ति दण्डाधिकारी के समक्ष भौतिक सत्यापन के आधार पर 1.02 लाख के मूल्य की सामग्रियों के मूल्य की कमी पायी गयी।</p> <p>3) जून 1987 में श्री बालेश्वर सिंह, तत्कालीन भण्डार पाल के विरुद्ध ब्रह्मपुरा थाना में बाद संख्या 57/87 कायम किया गया। जिसका मुख्य न्यायिक</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण को सुनिश्चित नहीं किया है। अतः उक्त कण्डिका को प्रमाणित करने के लिए कि विभाग को सूचित किया जाये कि उक्त कण्डिका को प्रमाणित करने के लिए बाद के कण्डिका को प्रमाणित किया जाये।</p>

क्रम सं०	अभियंता संख्या	व्यापार	संश्लेषण का निष्कर्ष / अनुसंधान
		<p style="text-align: center;">विभागीय स्वीकृति</p> <p>दण्डाधिकारी ने कर्नालीजस ले लिया और बाद न्यायालय में विचारधीन था।</p> <p>4) श्री बालेश्वर सिंह बाद कायम होने के पश्चात जापना है और विभाग द्वारा उन्हें बेग से बरखास्त कर दिया गया है।</p> <p>5) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम के अदालत में इस केस के दौरान श्री सिंह को ही शरिफ नहीं हुए। अदालत ने उन पर अपने पत्रांक 2022-79 पर आईएच वॉरंट निर्गत किया परन्तु पुलिस इसे कोर्ट में शरिफ नहीं कर सकी इस लिए प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी को अदालत ने उन्हें निर्माक 127.83 को कर्नालीज घोषित कर दिया।</p> <p>6) अवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभाग से परामर्श लिया गया विद्वान महाविद्यालय द्वारा श्री सिंह के खिलाफ मनी सूट दाखल कर परस्त्रनीय पक्षी की वस्तुओं करने का परामर्श दिया।</p> <p>7) अवन निर्माण विभाग का पत्रांक 1861 (च) दिनांक 18.5.98 द्वारा कार्यपालक अभियंता पवन प्रमदहले, मुजफ्फरपुर को श्री बालेश्वर सिंह, शंकरापाल के खिलाफ मनीसूट दाखल करने का आदेश दे दिया गया है।</p>	

वर्ष 1987-88 (सिविल)

क्रम सं०	कमिडका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशासना
1	3.3	<p>अज्ञात सामग्रियाँ</p> <p>13 निर्माण प्रमण्डलों (न्यू कैपटल प्रमण्डल पटना और भवन प्रमण्डलों, समस्तीपुर, मुपेर, मधेपुरा, खगड़िया और कोकरा मयन निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमण्डलों, गमला, डालटेन गज, लातोहार और भगलपुर परिवहन पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत, आर. ई.ओ., प्रमण्डलों बेतिया, रौंसी और मधेपुरा ग्रामीण पुनर्निर्माण और पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत) द्वारा सरकार/ मुख्य अभियंता के आदेश पर आदेश की तिथि से 3.5 महीने के अन्दर 5931 टन सिमेंट की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न सिमेंट कंपनियों को अक्टूबर 1984 से मार्च 1987 तक दोरान 87.80 लाख रुपये अधिग्रहण दिए गये थे। सरकार की हित की रक्षा करने हेतु औपचारिक अनुबन्ध आपूर्तिकर्ताओं से किए बिना सामग्री की पूरी लागत प्रमण्डलों द्वारा अधिग्रहण दे दिया गया।</p> <p>57.80 लाख रुपये के 5931 टन सिमेंट के अधिग्रहण के विरुद्ध 45.47 लाख रुपये मूल्य के 4.466 टन सिमेंट अभी तक आपूर्ति नहीं किये गये (मई 1988)। इस प्रकार सरकार के 45.47 लाख रुपये आपूर्तिकर्ताओं के पास नवम्बर 84 से मई 1988 की विभिन्न अवधियों के लिए अवलम्ब रखे गये।</p> <p>उनमें से एक निरपेक्ष पास 4.92 लाख रुपये पड़े थे, ने कारखाना बन्द हो जाने के कारण वापस करने में अपनी मजबूरी प्रकट की (अक्टूबर 1988)। कार्यपालक अभियंता ने बताया (अप्रैल 1988) कि उससे अधिग्रहण की वापसी की कार्रवाई की जायेगी।</p> <p>इस मामले की सूचना सरकार को सितम्बर 1988 में दी गई, उत्तर उपरोक्त है (मई 1989)</p>	<p>उपरोक्त गये विन्दु से सम्बंधित प्रतिवेदन मात्र कोडरमा भवन प्रमण्डल से प्राप्त हुआ है। शेष अन्य प्रमण्डलों से यथा शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मार दिया/गया है। सभी सम्बंधित भवन प्रमण्डलों से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही समीक्षापरान्त इस सिविल कमिडका का उत्तर लोक लेखा समिति कोषाग को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।</p>	<p>समिति को निष्कर्ष / अनुशासना</p> <p>समिति ने इस विषय को ध्यान में रख कर निम्न निष्कर्षों पर विचार कर समिति द्वारा सकारात्मक स्पष्टीकरण दे दिया।</p>
2	3.7	<p>सामग्रियों की कमी</p> <p>कमीय अभियंता द्वारा प्रसार हस्तान्तरण के समय (क्रम संख्या 7) के दौरान 7 प्रमण्डलों में सितम्बर 1982 से अगस्त 1985 के बीच सामग्रियों, दूध</p>	<p>विभागीय पत्रांक 3878 (मै) दिनांक 19.6.2000 द्वारा इस सिविल कमिडका का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत है।</p>	

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
		<p>और प्लांट की कमी के फलस्वरूप 20.73 लाख रुपये की हानि हुई।</p> <p>प्रमण्डल सामग्रियों का नाम मूल्य कब पता विवरण अभ्युक्तियों बला</p>	<p>उपर्युक्त विषयक नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 (सिविल) की कण्डिका संख्या 3.7 के सम्बन्ध में निम्नलिखित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता है :-</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण को समिति बनीसा है लेकी है : समिति को प्रमण्डल के सामग्री विमान देनी चाहिए था यदि की बहुली की प्रयत्न कार्यवाई है तब मात्र के कन्वर समिति को अवगत करावे।</p>
		<p>1. भवन प्रमण्डल साल बल्ला 2.38 मार्च 1985 उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया गया (मई 1988) आरा</p>	<p>1. भवन प्रमण्डल नवादा के अन्तर्गत विभिन्न सामग्रियों के प्रभार के आदान-प्रदान में कमी पाये जाने के लिए विभागीय लोक लेख समिति द्वारा श्री दयानन्द सिन्हा तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषी मानते हुए उनके वेतन से रु० 52,888.00 की वसूली के लिए विभागीय स्तर से कार्यवाई की जा रही है।</p>	<p>समिति के इस निर्देश के बावजूद कि विमान देनी अभियंता के राशि की बहुली को लिए प्रमण्डल का कार्यवाई की है, तब मात्र के कन्वर समिति को अवगत करावे।</p>
		<p>2. भवन प्रमण्डल लोहे की छड़ें 1.80 जनवरी 1984 से जुलाई 1984 आरा कारो गटेरु शीट, एंगल, लक, शेयर, टेबल आदि</p>	<p>2. भवन प्रमण्डल आरा के अन्तर्गत घेराबन्दी कार्य हेतु साल बल्ला के क्रय के संदर्भ में विभागीय लोक लेखा समिति द्वारा श्री चन्द्रदेव प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता को दोषी मानते हुए उनके वेतन से रु० 2,38,000.00 की वसूली की अनुशंसा की गई है, जिसके वसूली के लिए विभागीय स्तर से कार्यवाई की जा रही है।</p> <p>3. तत्कालीन सहायक अभियंता श्री बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने वर्ष 1977 में लिए साल बल्ला की आपूर्ति बिना सत्यापन किये स्टोर में लिया था, दिनांक 23.8.98 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं। अतः इनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाई करना उचित नहीं प्रतीत होता है। श्री प्रसाद की इस कार्य के लिए निन्दनीय सेवा घोषित कर उन्हें सूचित कर दिया जायेगा।</p>	<p>समिति के इस निर्देश के बावजूद कि विमान देनी अभियंता के राशि की बहुली को लिए प्रमण्डल का कार्यवाई की है, तब मात्र के कन्वर समिति को अवगत करावे।</p> <p>विभागीय स्पष्टीकरण के बावजूद कि समिति को अवगत करावे।</p>

→

18
→

✓

वर्ष 1988-89 (सिविल)

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
1.	2.2.4	योजनान्तर्गत अन्तिम सीमा में कमी के कारण 0.90 करोड़ रुपये की बचत का कारण नहीं बताया गया है।	वित्तीय वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ होने में योजना उद्व्यय 1900.00 लाख रुपये का रखा गया था। पर पीछे प्रथम चरण में 100.00 लाख रुपये और द्वितीय चरण में 25 % की कटौती के कारण यह अंततः 1350.00 लाख रुपये जिसके विरुद्ध 1340.58 लाख का व्यय किया गया। इस राशि की अष्टम वित्त आयोग के कार्यों पर 274.68 लाख रुपये तथा प्रशासनिक भवन प्रक्षेत्र के कार्यों पर 972.36 लाख रुपये व्यय हुआ। इस वर्ष अष्टम वित्त आयोग के अधुरे कार्यों में 104 इकाई तथा प्रशासनिक भवन प्रक्षेत्र में 34 परियोजनाओं के कार्यों को पूरा किया गया।	विभागीय उतर के प्रकौट में तदिति एवं पाने बताया नहीं जाइती है।
		<p>अनुचित वित्तीय लाभ</p> <p>इजारीबाग जिला में सैनिक स्कूल तिलैया के लिए 3 वार्डों में एक छात्रावास का निर्माण सरकार द्वारा मार्च 1982 में 102.40 लाख रुपये पर स्वीकृत किया गया था।</p> <p>सभी 3 खण्डों के लिए असैनिक कार्यों का भाग 83.91 लाख रुपये की लागत के लिए अनुमानित था कि एक ठीकेदार को मई और नवम्बर 1983 के बीच 73.72 लाख रुपये की उसकी निविदित दरों पर सौंपी गयी थी। कार्य जो अप्रैल 85 तक पूर्ण होना था जून 1986 (पूर्णता की बढ़ी हुई तारीख) तक 93.09 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण हुआ था।</p> <p>जब कार्य प्रगति में था, ठीकेदार ने विभाग को निवेदित किया कि उसको 1 कि.मी. के दूरी से पानी के टुक द्वारा लाने के लिए अतिरिक्त दरों पर भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि भावी निर्माण कार्य के लिए पानी को आवश्यक मात्रा स्थल के पास उपलब्ध नहीं थी। कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, कोडरमा की अनुशंसा पर कि 15 मार्च से 15 जून तक प्रत्येक</p>	<p>विभागीय पत्रांक -2277 दिनांक 17.8.98 द्वारा उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति कोबांग को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नरूपेण है :-</p> <p>निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन (सिविल) की कण्डिका 4.14 (अनुचित वित्तीय लाभ) के सम्बन्ध में कहना है कि सैनिक स्कूल तिलैया में निर्माण कार्य कराने के समय ठीकेदार को बाहर से पानी लाकर क्यूरिंग करने हेतु दावे के रूप में 1,59,588.00 रुपये का भुगतान तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा किया गया। एकरारनामा के मदों में क्यूरिंग का कार्य सम्मिलित हैं अतएव पानी लाने के लिए अतिरिक्त व्यय के लिए विभाग जबाबदेह नहीं है। इसलिए जिस किसी पदाधिकारी ने ऐसे दावे की अनुशंसा की उसे स्वीकृत किया तथा भुगतान करने में सहभागी हुए वे सब दोषी</p>	

क्रम सं०	कम्प्लिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुरोध
		<p>वर्ष के गर्म मौसम के दौरान पानी का अभाव होता था, अधीक्षण अभियन्ता मवन निर्माण अंचल, हजारीबाग ने 1984 से 1986 के दौरान सभी 3 खण्डों के सम्बन्ध में पानी लाने के लिए प्रतिदिन 488 रुपये का एक दर संकलित 341 दिनों अनुमोदित (मई 1988) किया। ठीकेदार को सितम्बर/दिसम्बर 1988 में अतिरिक्त दावा के रूप में 1.60 लाख रुपये की एक रकम भुगतान की गयी थी।</p> <p>ठीकेदार के साथ अनुबन्ध के अधीन, विभाग इस भुगतान को करने की बाध्यता के अधीन नहीं था क्योंकि ठीकेदार को पहले स्थान पर जाने और जगह की जानकारी प्राप्त करने, स्थिति स्थल की अवस्था इत्यादि को कह दिया गया था, निविदा डालने के पहले और कार्य के लिए उसके अनुसार डी अपना दर अंकित करने का, जबकि ठीकेदार ने सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही दरों को अंकित किया था, वह पानी को लाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान पाने का अधिकारी नहीं था और 1.60 लाख के भुगतान के परिणामतः उसको एक अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ था।</p> <p>सामला सरकार को अक्टूबर 199 में प्रतिवेदित था, जबाब प्राप्त नहीं हुआ था। (जुलाई 1992)</p>	<p>एवं जबाबदेह है। सभी दोषी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। तदुपरान्त विभाग द्वारा दोषी पदाधिकारी के वेतन/पेंशन से राशि वसूली करनी है वे निम्न हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) श्री इन्द्रदेव प्रसाद चौधरी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (अब सेवा निवृत्त अ. प्रमुख) :- 39,897.00 2) श्री नागेश्वर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (सेवा निवृत्त) 38,235.00 3) श्री सूरज प्रसाद राय, तत्कालीन सहायक अभियंता 38,235.00 4) श्री सुरेश कुमार दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता 1,662.00 5) श्री सुरेन्द्र कुमार सिंहा, तत्कालीन कनीय अभियंता 14,181.00 6) श्री राम सुरेश प्र. सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता 11,488.00 7) श्री स्वर्णन्दु कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता 14,250.00 <p>उपरोक्त दोषी पदाधिकारियों से उनके नाम के सामने अंकित राशि की कटौती/वसूली के लिए विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है एवं सभ्य पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>विभागीय स्पष्टीकरण में जांच के अनिवार्य होने के कारण कोई भी दावा नहीं करता है।</p>

क्रम सं०	कमिडका संख्या	आपूर्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
3	5.4	<p>एक फर्म को अधिक भुगतान</p> <p>मुख्य अभियंता भवन निर्माण पटना ने भवन प्रमण्डल रांची को 1240 रु प्रति टन की दर से 1700 टन सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए कल्याणपुर के सीमेंट निर्माण करने वाले एक फर्म को आदेश दिया। (अगस्त 87) जिसमें लक्ष्य स्थान तक सीमेंट पहुँचाने का भाड़ा प्रभार भी सम्मिलित था। आपूर्ति आवेदक के अनुसार प्रेषिणी को रेलवे रसीद हस्तान्तरण करने के समय लागत के भुगतान का 98 प्रतिशत और शेष 2 प्रतिशत पूर्ण मात्रा की प्राप्ति पर फर्म को दिया जाना था। आपूर्ति आदेश की शर्तों (पिचिती) ने बिना रेलवे रसीद प्राप्त किए (कारण नहीं बताया गया) 29 दिसम्बर 1987 को रेल द्वारा सुचित प्रेषण पर फर्म को 18.26 लाख रुपये का भुगतान किया। फर्म ने रेलवे स्टेशन पर माल का प्रेषण पहुँचाने (9 अक्टूबर 1987) के तीन माद 12 अक्टूबर 1987 को रसीद दिया। इसके परिणामस्वरूप 1.38 लाख रुपये विलम्ब प्रभार के रूप में रेलवे को दिया गया। सीमेंट की डेलीवरी लेने के लिए भाड़ा प्रभार के रूप में विभाग द्वारा 2.16 लाख रुपया व्यय किया गया। 1,659.5 टन सीमेंट प्राप्त किया गया। इस प्रकार आपूर्ति सीमेंट की लागत पर 20.68 लाख रुपये के विरुद्ध 21.80 लाख रुपये (घाट शुल्क और विलम्ब प्रभार के रूप में) पहले से ही व्यय किये गये थे। अप्रैल 1988 में फर्म को 1.22 लाख रुपये की अधिक राशि वापस करने को कहा गया था लेकिन जून 1988 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अधिक भुगतान को टाला जा सकता था। अगर रेलवे रसीद प्राप्त होने पर और टीकेदार द्वारा देय भाड़ा प्रभार काट कर फर्म को भुगतान किया जाता जैसा कि आपूर्ति आदेश में विहित था।</p> <p>इस बात की सूचना सरकार को अक्टूबर 1988 में दी गयी थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (जुलाई 1992)</p>	<p>कार्यपालक अभियंता, रांची भवन प्रमण्डल संख्या -1 रांची से अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसमें यह उल्लेख है कि आपूर्ति आदेश के शर्त के अनुसार कंपनी का सीमेंट डिसपैच करने का आखिरी तारिख 20.9.87 था, किन्तु कंपनी द्वारा सीमेंट 20.9.87 के बाद भेजा गया है। इस प्रकार आपूर्ति आदेश के शर्त के अनुसार कंपनी से 5.00 रुपये प्रति मि. टन की दर से कुल 1,22,432.00 रु. वसूली योग्य राशि कंपनी से वसूल करनी है।</p> <p>उपरोक्त के संदर्भ में मे. कल्याणपुर सीमेंट कंपनी के विरुद्ध वसूलनीय राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र मुकदमा दाखल करने हेतु विभागीय पत्रांक 1726 (अ) दिनांक 12.5.88 द्वारा कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् उन्हें इस सम्बन्ध में स्मार पत्र भी भेजा गया है। परन्तु वांछित सूचना उन्से अबतक अप्राप्त है।</p>	<p>समिति को इस निवेदन के बावजूद कि विभागीय कार्यपालक अभियंता ने वांछित सूचना हीन भाँड़े के कारण प्राप्त कर समिति को अवगत नही कराया कि यह कार्यवाही करे।</p>

वर्ष 1989-90 (सिविल)

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपातः	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशासा
1.	4.1	<p>कर्मचारी आवास में विलम्ब परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र हजारीबाग के भवन निर्माण एवं 12 कर्मचारी आवास जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 1973 में एवं मुख्य अभियंता रुपांकुष द्वारा तकनीकी स्वीकृति जनवरी 1974 में 6.48 लाख रु. की दी गयी। संवेदक को यह कार्य जिसकी लागत 8.22 लाख रु. है दी गयी जिसे फरवरी 1975 तक पूर्ण करना था। बाद में नियत निर्माण तिथि को जून 1978 तक बढ़ाया गया।</p> <p>2.94 लाख रुपये की लागत पर प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य पूर्ण होने के बाद जुलाई 1978 से कार्य निवृत्त पड़ा हुआ था। क्योंकि संवेदक एक अपराधिक मुकदमे के सम्बन्ध में गिरफ्तार हो गया था। क्योंकि कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुआ था, विभाग ने प्रशिक्षण केन्द्र के शेष कार्य को संवेदक 'ख' (लागत 1.37 लाख रु.) और कर्मचारी क्वार्टरों का संवेदक 'ग' (लागत 3.09 लाख रु.) अक्टूबर 1978 से अक्टूबर 1979 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा।</p> <p>यदि प्रशिक्षण केन्द्र का अवशिष्ट कार्य 1.05 लाख रु. की अतिरिक्त लागत पर अक्टूबर 1979 में पूर्ण हुआ था : कर्मचारी क्वार्टर का निर्माण निविदों की आवश्यकता और संतोषित प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में अपूर्ण पड़ा रहा। इनको प्राप्त करने की ओर कर्मचारी क्वार्टरों के पूर्ण करने की कोई कार्यवाही दिसम्बर 1990 तक विभाग द्वारा नहीं की गयी थी।</p> <p>मामला सरकार को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (अगस्त 1992)</p>	<p>भवन प्रमण्डल हजारीबाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से वर्तमान परिस्थिति में अधिष्ठाण अभियंता, भवन अंचल हजारीबाग ने स्थिति निम्न माना है तथा इसके लिए सुस्पष्ट प्रतिवेदन अपने स्तर से प्रेषित करना स्वीकार किया है। परन्तु कतिपय स्मार के पश्चात उनसे प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। वर्णित स्थिति में इस सिविल कण्डिका का उत्तर भेजने में विलम्ब हो रहा है।</p>	<p>समिति को यह प्रतिवेदन के साथ कि-निष्ठाण क्या कीज प्रतिवेदन को प्रेषित कर स्थिति को संतोषजनक उपस्थिति में करें।</p>
2	4.1	<p>स्वीकृत मापों के कारण अधिक भुगतान कार्यपालक अभियंता (ई.ई.) भवन विभाग कोडरमा ने सैनिक स्कूल सिलैया के नव निर्मित छात्रावासों के विद्युतिकरण के लिए 3.93 लाख रु. (अनुमानित लागत 3.28 लाख रु.) के संकलित सविदा लागत पर जनवरी मई 1986 तक पूर्ण करने के लिए सितम्बर 1986 और जनवरी 1986 में निविदाएं आमंत्रित करने के</p>	<p>यह कण्डिका कोडरमा भवन प्रमण्डल से सम्बन्धित है जो अब राज्य पुनर्गठन के पश्चात झारखण्ड राज्य के अन्तर्निहित है। इस कण्डिका का वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में उत्तर उपलब्ध कराने में विभाग को कठिनाई हो रही है।</p>	<p>विभागीय उत्तर के कर्तव्य में संबंधित कण्डिका कारखाने विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष को सूचित किया जा चुका है।</p>

22

क्रम सं०	कार्यिका संख्या	आपात	विभागीय समीक्षण	समिति का निष्कर्ष / अनुमति
		<p>बाद एक संवेदक के साथ 3 पृथक समझौते हुए। कार्य जो सितम्बर 1985 और जनवरी 1988 में प्रारम्भ हुआ था। संवेदक द्वारा जनवरी 1988 में छोड़ दिया गया था, संवेदाक की 3.75 लाख रु. का भुगतान किया गया था। ई.ई. ने संविदाओं को रद्द करने की और कार्य जो सितम्बर 1985 और जनवरी 1988 में प्रारम्भ हुआ था। संवेदक द्वारा जनवरी 1988 में छोड़ दिया गया था, संवेदाक की 3.75 लाख रु. का भुगतान किया गया था। ई.ई. ने संविदाओं को रद्द करने की और कार्य जो संवेदक के जोखिम और लागत पर पूर्ण करवाने की कार्यवाई नहीं की।</p> <p>सितम्बर 1988 में ली गई अन्तिम मापी से प्रकट हुआ कि कनिष्ठ अभियंता द्वारा ली गयी स्वीकृत मापी और तब के ए.ई. द्वारा परीक्षित मापी के कारण संवेदक को 1.96 लाख रुपये की राशि का अधिक भुगतान हुआ था। ई.ई. द्वारा कोई भी परीक्षण मापी संचालित नहीं किया गया था। विभाग ने परिसिधतियों का जिसने त्रुटि पूर्ण मापिपू की गयी थी, का अन्वेषण नहीं किया था। शेष राशि को 0.81 लाख रुपये की लागत पर अप्रैल 1988 में विभागीय रूप से पूर्ण किया गया था।</p> <p>सामला सरकार को अगस्त 1980 में उल्लिखित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (अगस्त 1982)</p>		

वर्ष 1991-92 (सिविल)

क्रम सं०	कठिंधका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा.
1	2.8	<p>वर्ष 1991-92 के दौरान लेखा कार्यालय के आंकड़ों से विभागीय आंकड़ों का समन्वय विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय पर उचित नियंत्रण रखने हेतु सरकार का स्थायी अनुदेश है कि उनके खाते में दर्ज व्यय को महालेखाकार के खाते में दर्ज आंकड़ों से समय-समय पर समाधान होना चाहिए।</p> <p>इसके बावजूद वर्ष 1990-91 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तथा पहले के प्रतिवेदनों में भी विभागीय आंकड़ों का समाधान न होने की बात को उचित किया गया था और सरकार ने भी इस प्रकार के समाधान की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया है। फिर भी इस मामले में नियंत्रण पदाधिकारियों की ओर से मूल होती रहती है। वर्ष 1991-92 के दौरान 4075 विनियोग के इकाईयों के तहत व्यय को नियंत्री पदाधिकारियों के द्वारा वर्ष 1991-92 की लेखा के अन्तिम संवरण होने तक समाधान नहीं किया गया था।</p> <p>समाधान नहीं की गई राशि लगभग 3415.41 करोड़ है।</p>	<p>विषयगत कठिंधका में उलटी गयी किन्तु के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों एवं कालान्तर वर्षों में अभिनस्थ कार्यालय द्वारा व्यय किये गये राशि का लेखा सत्यापन सम्बन्ध कार्यालय द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार महालेखाकार के कार्यालय में अंकित आंकड़ों से व्यय के सत्यापन कार्य किया जाता था। परन्तु विना विभाग के निर्देशानुसार अभिनस्थ कार्यालयों में किये गये व्यय को मुख्यालय स्तर पर समाप्त लेखा पंजी तैयार कर महालेखाकार के आंकड़ों से व्यय का मिलान नियंत्रण पदाधिकारी को करना है। ऐसी परिस्थिति में व्यय के आंकड़ों का समाप्त लेखा मुख्यालय स्तर पर तैयार करने तथा इसके सत्यापन करने हेतु पहल किया जा रहा है।</p>	<p>विवरण-निकट में कठिंध प्रक्रिया/आवृत्तियों की पुनर्विचार करे जाने वक्तों नहीं केवन्ती है।</p>
2	4.1	<p>दरभंगा भिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विद्यार्थियों के लिए प्रति श्रेणी 120 कमरे वाले 3 श्रेणियों का एक छात्रावास भवन निर्माण कार्य के लिए जनवरी 1990 में 111.50 लाख रुपये का प्रशासकिय अनुदान मिला। जून 1992 तक तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली। छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु अवैधान्त अनियंता भवन निर्माण अंचल, दरभंगा ने 91.02 लाख (90.34 लाख प्रति श्रेणी की दर से) रुपये की अगस्त 1990 में विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति दी। कार्यपालक अनियंता, भवन निर्माण प्रण्डल दरभंगा ने निवेदा आर्गत्रित की जिसमें 3 निवेदा दाताओं ने फरवरी 1991 तक मान्य दर प्रस्तुत किया। प्रत्येक निवेदादाता ने एक श्रेणी के छात्रावास के लिए निम्नतम दर निर्दिष्ट किया। उनका निर्दिष्ट दर 30.34 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि से 19.5 एवं 21.00 प्रतिशत के बीच अधिक रही। सभी 3 श्रेणियों के छात्रावास भवन का निर्दिष्ट राशि</p>	<p>विभागीय पत्रांक 3444 (सि) दिनांक 1.6.2000 द्वारा इस सिविल कठिंधका का उत्तर विहार विधान सभा सचिवालय लोक लेखा समिति को उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नतम है :-</p> <p>उपर्युक्त विषयक निवृत्त महालेखापरिषद के प्रतिवेदन वर्ष 91-92 (सिविल) की कठिंधका 4.1 के सम्बन्ध में निम्नांकित वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ।</p> <p>(1) वर्ष 1980-91 में दरभंगा भिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में मुकम् से खस्त छात्रावास के स्थान पर 120 शय्या वाले तीन नये छात्रावासों के निर्माण हेतु विहार सरकार भिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 149 दिनांक 28.01.1990 द्वारा 1,11,90,000.00 (एक करोड़ न्याह लाख साठ हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>	

क्रम सं०	कार्यिका संख्या	आपत्ति	विभागीय स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशासक
		<p>109.50 लाख रुपये थी। निविदा दस्तावेजों द्वारा दिये गये अपने इन को घटायें जाने में अनिच्छुक रहने के आधार पर मुख्य अधिकारियों द्वारा निविदा रद्द कर दी गयी। (दिसम्बर 1990)</p> <p>फिर भी चन्की छात्रावास भवनों के लिए दिसम्बर 1990 के बाद लागू होने वाले अनुसूचित दर पर 1.54 लाख रुपये राशि के नये प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। क्यारि की निविदा की रकम इस प्राक्कलन की करीब थी एवं निविदा की स्वीकृति की अवधि समाप्त नहीं हुई थी फिर भी जनवरी 1991 में इस कार्य के लिए दोबारा निविदा मांगी गई। 9.87 लाख रुपये के अतिरिक्त धर सहित 119.37 लाख रुपये की कुल लागत पर चन्की तीनों एजेंसियों को कार्य आवंटित किये गये जिसके रिफंड जनवरी 1992 तक उन्हें 4.58 लाख रुपये का फरक ही पुनर्गतन कर दिया गया था।</p> <p>सरकार को विषयवस्तु की सूचना फरवरी 1993 में दे दी गई। उत्तर प्राप्त है। (अप्रैल 1994)</p>	<p>(2) मुख्य अधिकारिता नवन निर्माण विभाग, उत्तर विहार उपभाग के पत्रांक के 956 दिनांक 13.8.90 द्वारा (स्पष्टता विभाजन सहित) निविदा आमंत्रण हेतु आदेश निर्गत किया गया।</p> <p>(3) कार्यपालक अधिकारिता द्वारा तीन युगों में प्रत्येक छात्रावास के निर्माण हेतु प्रति छात्रावास 30,33,659.00 रुपये की लागत पर निविदा निकाली गयी एवं परिमाण विपन्न अधीक्षण अधिकारिता द्वारा तीन युगों में अनुमोदित किया गया।</p> <p>(4) निविदा समेकित रूप से (30,33,656 X 3) 91,00,988 00 का था और दिनांक 28.8.90 को जो तीनों कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त हुईं वह अनुदैय सीमा 10 प्रतिशत से ज्यादा यानि 19.6 से 21 प्रतिशत अधिक दर पर प्राप्त हुईं जिसकी समेकित राशि 1,09,50,000.00 होती थी।</p> <p>(5) मुख्य अधिकारिता द्वारा दिसम्बर 80 में निविदाकारों से दर वार्ता की गयी। निविदाकारों द्वारा अनुदैय सीमा 10% के अन्तर्गत कार्य नहीं करने के कारण निविदाएं रद्द कर दी गयीं।</p> <p>(6) दिनांक 16.8.80 से प्रभावी अनुसूचित दर पुनः दिनांक 23.12.90 की तिथि से पुनरीकित हो गया और 36,18,000.00 प्रति छात्रावास के लिए निविदा निकाली गयी। जिसकी समेकित राशि 1,08,54,000.00 होती थी। इस बार निविदाएं 10% अधिक के दर से प्राप्त होने के कारण निविदा की कुल राशि 1,19,39,400.00 रुपये थी।</p> <p>इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ही वर्ष में दो-दो बार (दिनांक 16.8.90 एवं दिनांक 21.12.90) अनुसूचित दर में अप्रत्याशित वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा 10% से बहुत अधिक तथा दूसरी बार 10% के अन्तर्गत निविदा प्राप्त होने के कारण ही राशि में वृद्धि हुई है। मुख्य अधिकारिता, नवन निर्माण विभाग उत्तर विहार उपभाग द्वारा निविदा रद्द</p>	<p>समिति का निष्कर्ष / अनुशासक</p> <p>समिति: राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नैतिक एवं कठिना को मान्य सिद्ध करी जाएगी।</p>

क्रम सं०	आपत्ति	विभागीय स्पर्डीकरण	समिति का निष्कर्ष/ अनुप्रासा
3	<p>4.9</p> <p>इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन का निर्माण 167.00 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि पर दिसम्बर 1985 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन के निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। 104.70 लाख रुपये लागत की भवन वाले हिस्से (विद्युत, जलपूर्ति, चहारदिवारी इत्यादि को छोड़कर) के लिए जून 1987 में तकनीकी स्वीकृति मिली।</p> <p>जलापूर्ति सेनिटरी फिटिंग एवं विद्युतिकरण कार्य सहित, भवन निर्माण कार्य के लिए अगस्त 1987 में निविदा आमंत्रित की गई। कार्य के अनुबन्ध की रकम 135.48 लाख रुपये पर निम्नताम दर दाता को मार्च 1988 में कार्योदेश दिया गया। कार्य समाप्ति की अनुसूचित तिथि मार्च 1990 थी। 68.89 लाख रुपये कार्य सम्पादित मूल्य 68.19 लाख रुपये प्राप्त करने के पश्चात् विभाग से भवन के पूर्ण नक्शा एवं रूपांकन मिलने में देर के आकार पर अभिकरण ने मार्च 1980 में कार्य बन्द कर दिया। निर्माण के पूर्ण नक्शा एवं रूपांकन मई 1988 एवं नवंबर 1980 के बीच संवेदक को उपलब्ध कराया गया। फिर भी अभिकरण ने बचे हुए कार्य 68.29 लाख रुपये के 15 प्रतिशत (16.23 लाख रुपये) अधिक दर पर करने की स्वीकार किया। लेकिन यह स्वीकृति नहीं किया गया एवं समझौता रद्द कर दिया गया। संवेदक पर 8.63 लाख रुपये का जुमाना लगाया गया जो जुलाई 1982 तक भी वसूल नहीं किया जा सका।</p> <p>अवशेष कार्य के लिए मात्रावृद्धि (13.58 लाख रुपये) सहित 93.71 लाख रुपये की जनवरी 1981 में फिर से निविदा मांगी गई। वर्ष 1990 के अनुसूचित दर से 30 प्रतिशत अधिक दर पर निम्न दर</p>	<p>करने के समय अनुसूचित दर की वृद्धि की जासकरी उपलब्ध नहीं थी। मुख्य अभियंता द्वारा पहली बार इसलिए भी निविदा रद्द किया गया क्योंकि उन्हें 10% की सीमा में ही दरों की स्वीकृति देनी है। जबकि संवेदकों द्वारा उद्धृत दर 18.5% अधिक थी।</p> <p>विभागीय पत्रांक 3490 (भा) दिनांक 3.6.2000 के द्वारा इस विचित्र कठिना का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय लोक सेवा समिति कोषांग को पूर्व में उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत है :-</p> <p>(1) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय एकता भवन का नक्शा एवं रूपांकन का कुछ भाग निजी संस्थान द्वारा कुछ विस्तार से विभाग को उपलब्ध कराया गया। अत्यन्त विशिष्ट प्रकार का नक्शा होने के कारण विभाग द्वारा भी इसे स्वीकृत करने में कुछ समय लगा। इस विस्तार के कारण संवेदक द्वारा 89.19 लाख रुपये का कार्य संपादित कर कार्य को बन्द कर दिया गया और बाकी बचे हुए (68.29लाख) पर 15 प्रतिशत (प्रतिशत) दर वृद्धि के साथ कार्य पूर्ण करने के लिए 18 माह का समय मांगा।</p> <p>(2) संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूरा न किये जाने के कारण विभाग द्वारा 8.63 लाख (जमानत की राशि) संवेदक से वसूलने की विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। किन्तु संवेदक द्वारा ऑर्डिटर के यहाँ जाने के कारण जमानत की राशि वसूल नहीं की जा सकी।</p> <p>(3) ऑर्डिटर के फेरले के विरुद्ध विभाग द्वारा विचल कोर्ट में अपील की गयी किन्तु अपील खारिज हो गयी।</p> <p>(4) संवेदक द्वारा वाली बचे हुए कार्य (68.29 लाख) पर 15 प्रतिशत प्रीमियम की मांग के साथ साथ 18 माह के और अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करने में विभाग</p>	<p>समिति का निष्कर्ष/ अनुप्रासा</p>

क्रम क्रमिका संख्या	आवृत्ति	वित्तीय स्पष्टीकरण	समिति का निर्णय / अनुशासनात्मक कार्य
	<p>दाता होने के कारण उसी दर दाता को 122.86 लाख रुपये का कायदिया दे दिया गया। इस तरह विभाग द्वारा समय पर नकशा एवं रूपांकन नहीं दिये जाने के कारण वृद्धि पर 42.09 लाख एवं बड़ी हुई मात्रा पर 13.68 लाख रुपये सहित कुल 58.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ा। सरकार को विषय वस्तु की सूचना फरवरी 1993 में दी गई। उनका उत्तर अप्रैल है (अप्रैल 1994)।</p>	<p>असमर्थ था क्योंकि इस प्रकार का विभाग में कोई प्रावधान नहीं है। अतएव बाकी बचे हुए कार्य के लिए दोबारा निविदा निकालनी पड़ी। (5) एग्रीमेंट के मुताबिक मेसर्स बहुत जोशी एण्ड एसोसिएट का 45,856.00 रुपये की राशि 10 प्रतिशत काट ली गयी है और उन्हें अभी तक नहीं दी गयी है। (6) नकशा एवं रूपांकन विलम्ब से उपलब्ध कराने के कारण मेसर्स बहुत जोशी एण्ड एसोसिएट के विरुद्ध उनके एग्रीमेंट के मुताबिक विधि सम्यक कार्रवाई की जा रही है।</p>	<p>समिति का निर्णय / अनुशासनात्मक कार्य समिति के इस निर्णय के साथ ही निम्नलिखित कार्य जोशी एण्ड एसोसिएट के विरुद्ध की गये कार्रवाई की जायेगी। समिति के निर्णय को कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।</p>

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

पटना
दिनांक 30.4.03

क्रमांक 148-मोको-500-